

## ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA

### OBRA “MEJORAMIENTO PLAZA POBLACION LOS VOLCANES”

Con fecha 08 de Agosto de 2013, don Eugenio Sánchez Vargas, dio término a la obra “Mejoramiento Plaza Población Los Volcanes” que fue adjudicada mediante Decreto N° 4211 del 26 Marzo de 2013 con un plazo de ejecución de 75 días corridos.

La Comisión Receptora designada por Decreto N° 6059 del 24 de Abril de 2013, constituida por Sr. Jorge Bello Alarcón, Arquitecto DOM; el Sr. Jaime Muñoz Fernández, Arquitecto Secplan; Sr. Claudio Donoso Torres, Director Secplan, con fecha 21 de Agosto de 2013 se ha constituido para efectuar la correspondiente Recepción Provisoria a dicha obra.

Se deja constancia que la obra se ha recibido conforme y sin observaciones.

La Recepción Definitiva se efectuará en un plazo de 12 meses a contar de esta fecha.

### Osorno, 16 de Septiembre de 2013

Nota:





- 1.- La visita inspectiva de la comisión técnica fue efectuada el 21 de Agosto de 2013, recibiendo con observaciones.
- 2.- Con fecha 23 de Agosto de 2013 se informan las observaciones al contratista.
- 3.- La segunda visita inspectiva de la comisión técnica fue realizada el 06 de Septiembre de 2013, recibiendo sin observaciones.
- 4.- La obra se encuentra afecta a multas por un monto de \$ 1.741.383, por concepto de atraso en entrega de obra, según informe de multas.

Se acompañan los siguientes documentos:



- Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales emitido por la Dirección del Trabajo.
- Liquidaciones de sueldo de trabajadores.
- Finiquitos de trabajadores.
- Comprobantes de pagos de cotizaciones.
- Certificado de conformidad en pago uso agua potable y alcantarillado.
- Certificado N° 347 emitido por SERVIU, que certifica trabajos efectuados en ejecución de veredas.


- Certificado de declaración de puesta en servicio de obras de alumbrado público TE2.
- Fotografía de la obra previa ejecución y fotografía de la obra terminada.
- Archivo digital de fotografías.

**PARA CONSTANCIA FIRMAN:**





  
**JORGE BELLO ALARCÓN**  
 COMISION TECNICA

**JAIMÉ MUÑOZ FERNÁNDEZ**  
 COMISION TECNICA



  
**CLAUDIO DONOSO TORRES**  
 COMISION TECNICA


  
**EUGENIO SANCHEZ VARGAS**  
 CONTRATISTA